



あけましておめでとうございます。

皆様も穏やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

当院にとりましても、いよいよ「那須赤十字病院」として新たな歴史を刻む記念すべき年のスタートとなりました。現場も代名詞でありました「クローラクレーン」が3台になり、仕上げの工程へと移行して行きますが、ちょっと寂しく感じます。今回お届けする内容は「現場今昔物語」と題して、工期の1年前と今を振り返ってみました。1年間という時の流れがよくわかると思います。



2010.12.18撮影



2011.12.19撮影



2010.12.18撮影



2011.12.19撮影



2010.12.18撮影



2011.12.19撮影



免震棟

躯体工事
外装工事
内装工事

10階の上棟コンクリート打設(11/30)も完了し、養生期間中です。ペントハウス部分の外壁セメント成形板を張っています。病棟ウイング部のタイル貼りを進めています。低層階(135mm×50mm)と異なり50 のタイルを使用しています。1階~8階の内装工事を行っています。2階からクロス貼り、電気等の器具付けを行っています。



耐震棟

外装工事
内装工事

屋上階の丸い物体は屋上緑化の客土です。トンパック(大型土嚢袋)に入っています。屋上緑化のアウトラインが見えてきました。外部足場は北面を残すだけです。厨房の高上げコンクリートも打設完了し、内装・設備工事を急ピッチで進めています。各所で内装工事中。



放射線治療棟

外装の塗装も完了しました。外壁の検査が終わり次第、足場解体へ進めます。



附属棟

倉庫部分の内装工事を行っています。液体酸素タンクが取付きました。



託児所

免震棟上棟に合せ、一足早く上棟しました。(11/29)

外 構

正面玄関前の庇の基礎・柱を施工しています。救急入口の擁壁のコンクリート打設が完了しました。航空写真では見えませんが、中庭の工事も着々と進めています。

がんばろう!!
日本

とっどクロス!計画

