



早いもので起工式から丸1年が経過しました。今回は建設現場を同じ方向より撮影した航空写真でご案内します。
日々変わりゆく現場の様子と景色をご堪能いただきたいと思います。
今年は「電力使用制限」の夏です。エアコンを少しストップし団扇で涼風を受けながら、ビール片手にプリントアウトした「マイタウン・マイホスピタル」をご覧ください。15%の努力目標もかる〜くクリアー!?

平成22年6月30日



スタートは平成22年6月30日(水)約70名の参列をいただいて執り行われました起工式です。当日は生憎の雨でしたが、まさに「雨降って地固まる」の言葉どおり工事は確実に進んでいます。
7月 東上空からの写真です。草を刈り、仮設工事の敷鉄板が見えています。
8月 頑強な免震構造を支える220本の杭を打っているところです。ここからの写真は全て南西上空よりになります。
9月 二次掘削や山留工事に工程も進み、免震棟の低層階の原型が見えてきました。
1月 免震棟基礎も完了し、左手耐震棟の工事も始まりました。
2月 免震棟は1階の床が出来上がり耐震棟は地盤改良中、左端に見えるのが附属棟です。
6月 免震棟、耐震棟、附属棟の形がよく見て取れます。免震棟はウイング型の病棟(4階)がハッキリと姿を現しています。今後約2週間で1病棟ずつ階を積み重ねていきます。

平成22年7月20日



平成22年8月22日



平成22年9月19日



平成22年10月31日



平成22年11月20日



平成22年12月18日



平成23年1月23日



平成23年2月20日



平成23年3月27日



平成23年4月25日



平成23年5月21日



平成23年6月20日



がんばろう!!
日本

とっとクロス!計画

